

## Опросный лист для заказа модуля электротехнического КТП

«Согласовано»

Потребитель \_\_\_\_\_

Заказ № \_\_\_\_\_

Должность \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

№ п/п	Параметры	Значение параметра (подчеркнуть или проставить значение)										Иные требования
1	Тип ламп внутреннего освещения	Люминесцентные					Светодиодные					
2	Наруж. освещение (см. п.2 прим.)	Нет					Да					
3	Вентиляция (см. п.3 прим.)	Нет					Да					
4	Система охранно-пожарной сигнализации (выполнена на приборе «Гранит-4»)	Нет					Да					
5	Высота фундамента, м (см. пункт 4 примечания)	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	
6	Лестницы	Нет					Да					
7	Выкат трансформатора	Нет					Площадка		Рама			
8	Маслоприемник	Нет					20% объема масла		100% объема масла (бак)			
9	Меры безопасности в трансформаторном отсеке	Нет					Барьер		Сетчатые ворота			
10	Стойка воздушного ввода	Нет					Без ОПН					
							С ОПНп-6/7,2/2 УХЛ1					
							С ОПНп-10/12/2 УХЛ1					
11	<b>Цветовое решение модуля</b>											
	Фронтон											
	Крыша											
	Стойки (угловые обрамления)											
	Рамы основания и потолка											
	Рамы дверей и ворот (см. пункт 5 примечания)											
	Стены (панели) Наружная сторона											
	Стены (панели) Внутренняя сторона											
Потолок (панели)												
Лестница (площадка)												
12	Дополнительные требования											

**Примечание:**

- 1 Отопление выполняется панелями конвекционными, имеющими каждая свой термовыключатель.
- 2 Освещение входов модуля выполняется светильниками ЖБУ-70 с натриевыми лампами.
- 3 Тип (ВО 2,5-220 или ВО 3,15-220) и количество вентиляторов выбирается в зависимости от мощности силового трансформатора.
- 4 Если лестницы или площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента указывать не требуется.
- 5 Цвет панелей, установленных в створках дверей и ворот, соответствует цвету стеновых панелей