

**Опросный лист для заказа модуля электротехнических блоков для КТП-СЭЩ-П 10/0,4 кВ
«Согласовано»**

Потребитель _____
 Должность _____
 Ф.И.О. _____
 Подпись: _____ Дата: _____

Заказ № _____
 Дата изготовления _____
 М.П. _____

№ п/п	Параметры		Значение параметра (подчеркнуть или проставить значение)									Иные требования			
			Нет	Люминесцентные			Светодиодные								
1	Освещение	Рабочее	Нет												
		Аварийное	Нет			Да									
		Ремонтное	Нет			Да									
		Уличное освещение входов	Нет			Да									
2	Вентиляция (см. п.2 прим.)		Нет			Да									
3	Система охранно-пожарной сигнализации		Нет			Гранит-4									
4	Высота фундамента, м (см. пункт 3 примечания)		0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2			
5	Лестницы		Нет			Да									
6	Выкат трансформатора		Нет			Площадка			Рама						
7	Маслоприемник		Нет			20% объема масла			100% объема масла (бак)						
8	Меры безопасности в трансформаторном отсеке		Нет			Барьер			Сетчатые ворота						
9	Система водослива		Нет	Без обогрева			С греющим кабелем								
10	Стойка воздушного ввода		Нет	Без ОПН											
				С ОПНп-6/7,2/2 УХЛ1											
				С ОПНп-10/12/2 УХЛ1											
11			Температурный режим												
			- внутри здания		+5° С										
			- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92												
			- район по снеговой нагрузке												
12	Сейсмичность баллов		менее 6, 6, 7, 8, 9												
13			Цветовое решение модуля												
			Фронтон (при наличии)		RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин							
			Крыша		RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин							
			Стойки		RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин							
			Рамы основания и потолка		RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин							
			Рамы дверей и ворот (см. пункт 4 примечания)		RAL 7035 серый			RAL 5002 ультрамарин							
			Стены (панели)	Наружная сторона		RAL 9003 белый									
				Внутренняя сторона		RAL 9003 белый									
Потолок (панели)		RAL 9003 белый													
Лестница (площадка)		RAL 7035 серый													
14	Дополнительные требования														

Примечание:

- 1 Отопление выполняется панелями конвекционными, имеющими каждая свой термовыключатель.
- 2 Тип (ВО 2,5-220 или ВО 3,15-220) и количество вентиляторов выбирается в зависимости от мощности силового трансформатора.
- 3 Если лестницы или площадки не входят в комплект поставки, то высоту фундамента указывать не требуется.
- 4 Цвет панелей, установленных в створках дверей и ворот, соответствует цвету стеновых панелей.